



Nr sprawy: IM.7013.10.1.2019
Nr pisma: IM.KW.00087.2019

Knurów, dnia 21.01.2019 r.

REFERENCJE

Urząd Miasta Knurów poświadcza, że firma FIL-BUD sp. z o.o. wykonała na zlecenie Gminy Knurów inwestycję pn. : „Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie”.

Roboty zostały wykonane w okresie od 24.05.2018 r. do 17.12.2018 r. na podstawie umowy nr ZP.272.1.14.2018 z dnia 21.03.2018 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.08.2018 r., Aneksem Nr 2 z dnia 03.10.2018 r., Aneksem Nr 3 z dnia 04.10.2018 r., Aneksem Nr 4 z dnia 15.10.2018 r. i Aneksem Nr 5 z dnia 25.10.2018 r.

Zakres robót obejmował przebudowę ul. Łokietka w Knurowie o długości ok. 533 mb, w tym:

1. **Wykonanie robót drogowych na kwotę brutto 1.206.654,33 zł, w tym:**
 - a) jezdnie z kostki betonowej typu Behaton grafitowej o grub. 8 cm wraz z podbudową – 2327,40 m²
 - b) miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych (z wypełnieniem otworów kruszywem) o grub. 8 cm wraz z podbudową - 795,70 m²
 - c) miejsca postojowe postojowe z kostki betonowej typu Behaton czerwonej o grub. 8 cm wraz z podbudową - 549,00 m²
 - d) chodniki z kostki betonowej typu Holland szarej o grub. 8 cm wraz z podbudową – 953,9 m²
 - e) wjazdy z kostki betonowej typu Behaton czerwonej o grub. 8 cm wraz z podbudową – 78,00 m²
 - f) krawężniki betonowe o długości 1622,95 mb
 - g) obrzeża chodnikowe o długości 521,55 mb
 - h) umocnienia betonowymi płytami ażurowymi – 55,00 m²
 - i) oznakowanie pionowe – 1 kpl.
 - j) oznakowanie poziome – 1 kpl.
 - k) zabezpieczenie kolidującej infrastruktury
 - l) usunięcie kolidujących drzew z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego
2. **Wykonanie kanalizacji deszczowej na kwotę brutto 165.452,21 zł, w tym:**
 - a) kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 315 o długości 303,70 mb
 - b) przykanaliki z rur PVC Ø 200 o długości 36,55 mb
 - c) studnia kanalizacyjna betonowa Ø 1200 – 14 kpl.
 - d) wpusty uliczne Ø 500 z osadnikiem i koszem - 11 kpl.
3. **Wykonanie oświetlenia ulicznego na kwotę brutto 159.450,26 zł, w tym:**
 - a) słup stalowy ocynkowany h=9m typ VALMONT z jednoramiennym wysięgnikiem z oprawą oświetleniową LED Schreder TECEO 1 z redukcją mocy 48 LED o mocy 71/50 W na fundamencie prefabrykowanym, ze złączami słupowymi IZK – 16 kpl.
 - b) słup stalowy ocynkowany h=9m typ VALMONT z dwuramiennym wysięgnikiem z oprawami oświetleniowymi LED Schreder TECEO 1 z redukcją mocy 48 LED o mocy 71/50 W na fundamencie prefabrykowanym, ze złączami słupowymi IZK - 1 kpl.
 - c) kabel YAKXS 4x35 mm² – 705,60 mb
 - d) przewód YDY 3x2,5 mm² – 170,00 mb
 - e) bednarka ocynkowana 30x4 – 585,00 mb
 - f) przebudowa szafy oświetlenia ulicznego

Całkowita wartość wykonanych robót brutto wyniosła:

1.531.556,80 zł.

Powyższe roboty zostały wykonane zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo ukończone.

Niniejsze referencje wydaje się na prośbę Wykonawcy ww. robót.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZIDENTA

Barbara Ziętarczyńska