



**Prezydent Miasta
Ruda Śląska**

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
tel. 32 244 90 00 wew. 1140, fax: 32 248 73 48
e mail: prezydent@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl

Ruda Śląska, **25. STY 2019**

KD.272.5.2018

REFERENCJE

Niniejszym potwierdza się, że firma **FIL-BUD Sp. z o.o.** z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 115A, 44-103 Gliwice, wykonała dla Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska następujące zamówienie publiczne:

Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane

Umowa nr KD.272.5.2018 zawarta dnia 17 kwietnia 2018 r. z późn. zm. (aneks nr 1/2018 z dnia 19.06.2018 r., aneks nr 2/2018 z dnia 12.07.2018 r. oraz aneks nr 3/2018 z dnia 26.10.2018 r.).
Termin realizacji umowy: do 17 grudnia 2018 r.

Zakres wykonanych robot obejmował w szczególności:

I. Część drogową:

- budowa nawierzchni dróg manewrowych z kształtki betonowej - 1 379,15 m²
 - budowa miejsc postojowych z kratki trawnikowej (geokrata) - 992,60 m²
 - budowa miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i miejsc do składowania śniegu z kształtki betonowej - 152,85 m²
 - budowa chodników z kształtki betonowej - 181,45 m²
 - wbudowanie płyt betonowych - ażurowych - 14,40 m²
 - wbudowanie krawężników betonowych 15x30 - 531,10 m
 - wbudowanie krawężników betonowych 15x20 - 328,20 m
 - wbudowanie obrzeży betonowych 30x8 - 132,30 m
- Łączna wartość robót drogowych wyniosła **766 458, 19 zł [brutto]**

II. Część kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:

- budowa kanału z rur polipropylenowych (PP) ø 800 mm - 104,00 m
 - budowa kanału z rur polimerobetonowych ø 800 mm - 65,00 m
 - budowa kanału z rur polimerobetonowych ø 300 mm - 15,00 m
 - wykonanie przecisku (z wykonaniem komór przyciskowych i odbiorczych) rurami ø 1000 mm - 65,00 m
 - wykonanie przecisku (z wykonaniem komór przeciskowych i odbiorczych) rurami ø 400 mm - 15,00 m
 - budowa kanału z rur PVC ø 315 mm - 22,00 m
 - budowa kanału z rur PVC ø 250 mm - 43,00 m
 - budowa kanału z rur PVC ø 200 mm - 112,00 m
 - budowa studni rewizyjnej o śr. 2500 mm - 1 szt.
 - budowa studni rewizyjnej o śr. 1500 mm - 7 szt.
 - budowa studni rewizyjnej o śr. 1200 mm - 4 szt.
 - budowa studzienek ściekowych (wpustów ulicznych o śr. 500 mm) - 14 szt.
- Łączna wartość robót kanalizacyjnych wyniosła: **1 170 908,77 zł [brutto]**

III. Część elektryczną - oświetlenie parkingu:

- montaż słupów aluminiowych typu SAL - 9 WŁ 1/1, 5/3, 2/5 wraz z okablowaniem - 6 kpl.
- montaż słupów aluminiowych typu SAL - 9 WŁ 2/1, 5/3, 2/5 - 1 kpl.
- montaż słupów aluminiowych typu SAL - 9 WŁ 3/1, 5/3, 2/5 - 1 kpl.
- montaż opraw oświetlenia CUDDLE LED 72, 3 500 K, DW - 11 szt.
- montaż szafy oświetlenia ulicznego SOU-4 plus - 1 kpl.

Łączna wartość robót elektrycznych wyniosła **229 942,38 zł [brutto]**

IV. Część teletechniczną:

- budowa kanalizacji kablowej z rur EHDPE 100X6,3 mm - 40,00 m
- montaż rur ochronnych A160PS - 65,00 m
- budowa studni kablowej prefabrykowanej SKR - 1 - 1 - 1 szt.

Łączna wartość robót teletechnicznych wyniosła: **17 321,56 zł [brutto]**

V. Część projektowo - wykonawczą:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu zliczania miejsc postojowych
- budowa systemu zliczania miejsc postojowych (3 tablice LED wraz z okablowaniem)

Łączna wartość robót projektowo - wykonawczych wyniosła **221 400,00 zł [brutto]**

Roboty zostały wykonane w okresie: **od 27.04.2018 r. do 17.12.2018 r.**

Wartość wykonanych robót wyniosła: **2 406 030,90 zł brutto.**

Roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, zgodnie z terminem umownym.

Dokumentacja wydatkowania ww. kwoty dostępna jest w Wydziale Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta

Grażyna Dziedzic

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. aa (KD)