

.....
Chorzów, dnia 10.03.2017r.

POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

FIL-BUD Sp. z o.o., 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 115A, zrealizowała na zlecenie PB JAEKEL-BUD-TECH Sp. z o.o. Sp. K., 41-500 Chorzów, ul. Tęczowa 23 zadanie pn.: „BUDOWA DRÓGI ŁĄCZĄCEJ PARK HANDLOWY ARENA Z ULICĄ KOZIELSKĄ W GLIWICACH”.

Roboty zostały wykonane w okresie od **26.09.2016r.** do **15.12.2016r.** na podstawie Umowy o Roboty Budowlane nr 01/ARENADROGA/2016 z dnia 26.09.2016r. wraz z Aneksem nr 1 z dn. 14.12.2016r.

Zakres robót obejmował między innymi:

WYKONANIE KONSTRUKCJI KR5 NA ULICY KOZIELSKIEJ /1 618,92 m2/

WYKONANIE KONSTRUKCJI KR3 ŁĄCZNIKA CH ARENA Z ULICĄ KOZIELSKĄ / 3 299,97 m2/

WYKONANIE KONSTRUKCJI KR5 ŁĄCZNIKA CH ARENA Z ULICĄ KOZIELSKĄ / 139,35 m2/

1. Usunięcie drzew wraz z karczowaniem pni: 185 szt.
2. Roboty ziemne - Wykonanie wykopów: 6 099,18 m3
3. Roboty ziemne - Formowanie i zagęszczanie nasypów: 864,0 m3
4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - pełna konstrukcja z wykonaniem w-wy ścieralnej z SMA: 5 058,24 m2
5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - pełna konstrukcja: 745,10 m2
6. Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 20x30 na ławie betonowej: 1 060,20 mb
7. Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15x30 na ławie betonowej: 214,50 mb
8. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej: 293,60 mb
9. Wykonanie zatoki autobusowej - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 18cm - pełna konstrukcja: 113,20 m2

10. Humusowanie skarp z obsianiem: 1 930,0 m²
11. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie: 223,78 m²
12. Oznakowanie pionowe: 27 szt.
13. Przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych o śr. nominalnej 400 mm: 16,0 mb
14. Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. zewn. 315 mm: 389,0 mb
15. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm: 106,0 mb
16. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm: 9 szt.
17. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu: 18 szt.
18. Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 113mm: 753,20 mb
19. Budowa oświetlenia ulicznego i monitoringu miejskiego - montaż słupów oświetleniowych 14 szt. i opraw oświetleniowych 27 szt.
20. Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia

Wartość poszczególnych robót:

- część drogowa:	1 153 719,26 zł netto
- oznakowanie poziome i pionowe:	37 863,90 zł netto
- kanalizacja deszczowa i odwodnienie:	182 552,92 zł netto
- kanalizacja sanitarna:	21 674,21 zł netto
- oświetlenie uliczne:	180 451,85 zł netto
- Przebudowa sieci NN i SN:	43 737,86 zł netto

Całkowita wartość robót wykonanych przez FIL-BUD Sp. z o.o. wyniosła:

- wartość robót netto:	1 620 000,00 zł
- wartość robót brutto:	1 992 600,00 zł.

Powyższe roboty zostały wykonane w sposób należyty, terminowo, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, profesjonalnie i prawidłowo ukończone. Wykonawca dotrzymał zobowiązań umownych w zakresie jakości robót, spełniając warunki techniczne i obowiązujące normy.

Polecam firmę FIL-BUD Sp. z o.o. jako solidnego, wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę i udzielamy mu pełnych referencji w ubieganiu się o prace w takim samym lub podobnym charakterze i zakresie.

DYREKTOR
PROKURENT

Engeltraś Gorczowski